

**PEMBERITAHUAN PERTANYAAN LISAN DEWAN RAKYAT
MESYUARAT KETIGA, PENGGAL KEDUA,
PARLIMEN KEEMPAT BELAS**

PERTANYAAN : JAWAB LISAN

DARIPADA : TUAN ANYI NGAU [BARAM]

TARIKH : 17.10.2019 (KHAMIS)

SOALAN

minta **MENTERI PEMBANGUNAN LUAR BANDAR** menyatakan status pelaksanaan projek Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB) sistem grid di kawasan Sebu, Peking, Long Teran, Long Jegan dan kawasan Lapok Tinjar dan status projek BALB Di kawasan Lubok Nibong Marudi dan Long Laput Baram.

JAWAPAN

Tuan Yang di-Pertua,

1. Untuk makluman Yang Berhormat, projek Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB) kawasan Sebu, Peking dan kawasan Lapok Tinjar dilaksanakan melalui Projek BELB Sambungan Talian Grid Zon 1 (Limbang, Miri dan Bintulu) Negeri Sarawak Tahun 2015 – 2016 (Reka dan Bina) yang mula dilaksanakan pada 16 September 2015 dan tarikh siap asal pada 15 September 2017 dengan kos berjumlah RM81.3 juta. Projek ini telah diberi dua (2) kali lanjutan masa dengan tarikh siap baru pada 15 September 2018.
2. Status kemajuan fizikal pelaksanaan projek ini yang melibatkan skop membekal dan memasang talian grid 33kV, 11kV dan 0.415kV adalah 18% berbanding jadual 100%.
3. Untuk makluman Yang Berhormat jua, berlaku kelewatan dalam penyiapan projek ini disebabkan oleh masalah kewangan serius yang dihadapi kontraktor sehingga tiada sebarang kemajuan fizikal di tapak projek.
4. Kontraktor pada masa ini sedang dikenakan denda bagi kelewatan penyiapan projek. Pelbagai usaha dan perbincangan telah dilakukan oleh Kementerian yang turut melibatkan Kerajaan Negeri Sarawak. Hasil perbincangan, Kerajaan Negeri Sarawak bersetuju untuk membantu Kementerian dalam mengambil alih dan menyiapkan baki projek yang mana kemajuan kerja adalah kurang daripada 80% menggunakan peruntukan Kerajaan Negeri. Pengambil alihan projek oleh Kerajaan Negeri Sarawak dijangka selesai pada bulan November 2019 dan projek dijangka disiapkan pada bulan Jun 2020.
5. Untuk makluman Yang Berhormat, projek bekalan elektrik secara talian grid ke Long Teran dan Long Jegan merupakan projek di bawah Kerajaan Negeri Sarawak menerusi Skim Pembekalan Elektrik Luar Bandar (RES). Projek ini di dalam proses kajian fizikal dan dijangka dimulakan pada akhir tahun 2019. Kedua-dua projek ini dijangka siap pada suku tahun kedua 2020.

NO. SOALAN: 10

6. Untuk makluman Yang Berhormat bagi kawasan di Lubok Nibong Marudi terdapat satu Projek Bekalan Air Luar Bandar (BALB) Kawasan Marudi, Bahagian Miri, Sarawak. Skop projek adalah pemasangan paip pelbagai saiz sepanjang 77.24km serta pembinaan sebanyak 3 tangki simpanan dan 3 pam penggalak. Kos projek kerja adalah sebanyak RM38.4juta. Kontraktor projek ini telah dilantik pada 15 Mac 2019 dengan kemajuan fizikal projek setakat September 2019 adalah 14.31% sebenar berbanding 14.18% mengikut jadual.

7. Manakala, bagi kawasan Long Laput, Miri terdapat satu Projek Bekalan Air Luar Bandar (BALB) Kawasan Long Laput, Bahagian Miri, Sarawak. Kos projek ini adalah sebanyak RM12.2 juta dengan skop projek adalah pemasangan paip pelbagai saiz sepanjang 22 km, pembinaan 1 tangki simpanan air dan 3 stesen pam stesen penggalak. Status projek ini adalah sedia untuk ditender.

8. Walau bagaimanapun, semasa peringkat akhir rekabentuk, Perunding yang dilantik memaklumkan Regional Corridor Development Authority (RECODA) Sarawak akan menaiktaraf jalan disepanjang jajaran paip terbabit. Beberapa siri perbincangan telah diadakan bersama dengan pihak terbabit bagi menyelesaikan isu ini dengan kadar segera.

Sekian, terima kasih.