

**PEMBERITAHUAN PERTANYAAN DEWAN RAKYAT  
JAWAPAN OLEH YB DATUK SERI DR. S. SUBRAMANIAM  
MENTERI KESIHATAN MALAYSIA**

**PERTANYAAN : LISAN**  
**DARIPADA : YB TUAN HAJI WAN HASSAN BIN MOHD**  
**RAMLI [DUNGUN]**  
**TARIKH : 30 MAC 2017**  
**SOALAN :**

**YB Tuan Haji Wan Hassan Bin Mohd Ramli [ Dungun ]** minta **MENTERI KESIHATAN** menyatakan perkembangan terkini pembinaan Hospital Dungun sehingga Februari 2017.

**Tuan Yang di-Pertua,**

Pembinaan Hospital Dungun, Terengganu dengan kapasiti 110 katil sedang giat dilaksanakan mengikut perancangan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) dan Jabatan Kerja Raya (JKR) sebagai Agensi Pelaksana. Kontraktor yang dilantik telah pun memasuki tapak pada 23 Februari 2016 dan projek dijangka siap pada 22 Februari 2019 dengan tempoh pembinaan selama 36 bulan.

Kemajuan kerja Kontraktor sehingga 24 Februari 2017 adalah 12.4 peratus sebenar berbanding jadual 11 peratus iaitu menepati sasaran unjuran kemajuan kerja yang telah ditetapkan oleh Jabatan Kerja Raya

(JKR). Pada masa sekarang, pihak Kontraktor sedang giat melaksanakan kerja-kerja asas dan struktur bangunan serta pemasangan paip bawah tanah dan sistem pencegah kilat. Pihak Kementerian dan JKR sentiasa memantau dengan rapi perkembangan projek ini agar pembinaan Hospital Dungun akan dapat disiapkan mengikut jadual yang telah ditetapkan.