

**PERTANYAAN DEWAN RAKYAT**

**PERTANYAAN : LISAN**  
**DARIPADA : YB. TUAN CHONG CHIENG JEN**  
**KAWASAN : BANDAR KUCHING**  
**TARIKH : 03 APRIL 2017, ISNIN**

**SOALAN:**

**YB. TUAN CHONG CHIENG JEN** minta **MENTERI KERJA RAYA** menyatakan dengan terperinci berkenaan harga kontrak bagi setiap pakej dalam projek penaiktarafan 'Pan Borneo Highway' di negeri Sarawak. Apakah jangka masa pelengkapan dan status kemajuan semasa (sehingga 1 Mac 2017) bagi setiap pakej tersebut.

**JAWAPAN:**

Tuan Yang Di-Pertua;

Untuk makluman Ahli Yang Berhormat, pelaksanaan projek fasa pertama Lebuhraya Pan Borneo di negeri tersebut (Telok Melano ke Miri) berjalan lancar sebagaimana yang dirancang. Sehingga kini kesemua 12 pakej terlibat (termasuk 1 projek 'kick-off') telah diawad di mana fasa pembinaan sedang dan akan dilaksanakan mengikut jadual setiap pakej terlibat. Keseluruhan jajaran fasa 1 ini dijangka akan disiapkan menjelang akhir tahun 2021. Maklumat berkaitan kontrak dan status kemajuan semasa bagi setiap pakej Lebuhraya Pan Borneo di Sarawak ialah seperti jadual berikut:

PAKEJ	JAJARAN	KONTRAKTOR	HARGA KONTRAK (RM JUTA)	STATUS % KEMAJUAN SEMASA
Projek Kick-Off	Projek 'Kick Off' Nyabau ke Bakun (43km)	Lebuhraya Borneo Utara Sdn. Bhd.	640	18.13
1	Telok Melano ke Sematan (33km)	Samling Resources Sdn Bhd	580	17.71
3	Bulatan Serian ke Persimpangan Pantu (75km)	Zecon-Kimlun Consortium JV	1,385	2.60
7	Persimpangan Bintangor ke Persimpangan Julau (76km)	Hock Seng Lee – Dhaya Maju Infrastructure Asia JV	1,635	2.44
2	Sematan ke Jambatan Sungai Moyan + KSR Interchanges (Batu 4 1/2, Batu 6, Batu 7 dan Batu 10) (95km)	Samling Resources Sdn. Bhd.	2,112	1.29
9	Jambatan Sungai Arip ke Persimpangan Bintulu Airport (65km)	KKB Engineering-WCT Berhad JV	1,289	0.47
4	Persimpangan Pantu ke Batang Skrang (89km)	Naim Engineering Sdn. Bhd.-Gamuda Berhad JV	1,567	0.50
10	Mile 5 - Nyabau Flyover + Persimpangan Bakun ke Sungai Tangap (77km)	Pekerjaan Piasau Konkerit Sdn. Bhd.	1,725	0.23
6	Jambatan Sungai Awik ke Persimpangan Bintangor (64km)	PPES Works (Sarawak) Sdn. Bhd.-Bina Puri Holding Bhd. JV	1,358	0.10
8	Jambatan Sungai Kua ke Jambatan Sungai Arip (63km)	Musyati Sdn. Bhd.-Mudajaya Group Bhd. JV	1,325	0.36
11	Sungai Tangap ke Jalan Pujut Link (80km)	KACC Construction Sdn. Bhd.-IJM-Perbena Emas JV	1,825	0.03
5	Batang Skrang ke Sungai Awik (68km)	Endaya Construction S/B-Trans Resources-Pembinaan Kuantiti JV	1,310	0.03

Sekian. Terima kasih.